

Etat de réalisation du programme AEPA au 15 janvier 2015

Rubrique	Libellés	Coût unitaire prévu CFA	€	Quantité	SOUS TOTAL LIGNE CFA	SOUS - TOTAL LIGNE €	Niveau de réalisation début 2015	Pièces justificatives	Montant réalisé
ACCES A L'EAU POTABLE									
Réalisation de forages neufs									
Prestations de services. Honoraires et commissions AEP (ouvrages neufs)									
	Intermédiation sociale Point d'Eau Moderne (PEM). Animations des populations	CFA 500 000,00	762,25 €	2	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Marché attribué à l'AJADD. Début des activités avril 2015	Non transmises. Difficulté sur régime de TVA	Non réalisé sur l'année 2014
	Implantations PEM	CFA 500 000,00	762,25 €	2	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Sites retenus : 2 villages de Kaya, Damane (Collège) et Fanka (Forage communautaire).	Coût des études techniques inconnu (Informations non transmises).	Inconnu ?
	Contrôle des travaux des PEM	CFA 500 000,00	762,25 €	2	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Non réalisé	Non transmises. Y-at-il eu création d'AUE ? Quel travail d'info auprès des populations ?	Non réalisé sur l'année 2014
Travaux									
	Foration PEM	CFA 4 300 000,00	6 555,31 €	2	CFA 8 600 000,00	13 110,62 €	Consultation réalisée. Entreprise retenue EDHC. Contrat signé. Ordre de service en attente.	Avis de demande de prix le 11 août 2014. Avis de la commission non transmis. Montant du marché non communiqué.	Non transmis
	Pompes et superstructures	CFA 2 700 000,00	4 116,12 €	2	CFA 5 400 000,00	8 232,25 €	Consultation réalisée. Entreprise retenue EDHC. Contrat signé. Ordre de service en attente.	Avis de demande de prix le 11 août 2014. Avis de la commission non transmis. Montant du marché non communiqué.	Non transmis
Réhabilitation de forages									
Prestations de service. Honoraires et commissions									
	Etude et contrôle des travaux de réhabilitation de forage	CFA 250 000,00	381,12 €	4	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Sites retenus identifiés : Bisiga, Konkin, Dahisma, Tangasso	Etudes préalables techniques non communiquées.	Non transmis
Travaux									
	Travaux de réhabilitation de forage	CFA 1 750 000,00	2 667,86 €	4	CFA 7 000 000,00	10 671,43 €	Marché de gré à gré attribué à l'entreprise General Execution in Burkina (Kaya). Travaux exécutés. Réception des travaux 29 janvier 2015. Paiement en attente	CCTP Avis d'attribution Ordre de service Contrat / marché - Avis de réception Factures Proforma Coût : 6 985 600 TTC	10 649,45 €
ACCES A L'ASSAINISSEMENT									
Réalisation de latrines familiales neuves									
Prestations de service. Honoraires et commissions latrines (ouvrages neufs)									
	Animation IEC latrines - forfait campagne				CFA 2 480 000,00	3 780,74 €	Marché attribué à l'AJADD. Début des activités avril 2015	Non démarré. Coût ?	Non réalisé sur l'année 2014
	Contrôle des travaux latrines - forfait				CFA 1 500 000,00	2 286,74 €	Non démarré		Non réalisé sur l'année 2014
	Main d'oeuvre des maçons	CFA 10 000,00	15,24 €	100	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Villages de Dem, Zandogo et Zorkoum. Maçons formés pour la construction des sous- et super-structures.	Sites prévus à la conception du dossier. Prise en charge de la formation des maçons et coût inconnu.	50% réalisé début 2015. Qui a payé la formation des maçons ?
Travaux latrines (ouvrages neufs)									
	Latrines familiales (confection de briques et dalles)	CFA 60 000,00	91,47 €	100	CFA 6 000 000,00	9 148,94 €	Fourniture de matériaux Marché de gré à gré attribué au groupe Sawadogo Frédéric - Kaya	Devis du 09 oct. 2014 : 5 999 000 CFA Ordre de service du 27 oct. 2014. Fournitures réceptionnées. (pas de date de réception connue)	Non payées par la mairie de Kaya. Qu'est ce qui retarde le paiement ?
Réalisation de latrines Publiques et institutionnelles neuves									
	Latrines publiques marchés	CFA 2 500 000,00	3 811,23 €	5	CFA 12 500 000,00	19 056,13 €	Sites retenus identifiés. Marchés de Fanka, Baséné, Sian, Samgho, Namissiguima, Kalambaogo, Fours Wedbindé	Consultations non engagées	Non réalisé en 2014
	Latrines institutionnelles	CFA 2 500 000,00	3 811,23 €	5	CFA 12 500 000,00	19 056,13 €	Sites retenus identifiés. Ecoles de Zablo, Wentenga, CEG Damané	Consultations non engagées	Non réalisé en 2014
Campagne de promotion en hygiène et assainissement									
	Sensibilisation et formation à l'hygiène et assainissement	CFA 4 000 000,00	6 097,96 €	1	CFA 4 000 000,00	6 097,96 €	Campagnes AJADD en 2014. Présence de Châtelierault à Dem pour théâtre forum	Pièces non transmises	
Fonctionnement – Mise à disposition agents de Kaya					3 279 765,00 €	5 000,00 €		Pièces non transmises. Transmettre valorisation du coût des agents du STMEA 2014	
Fonctionnement – Coordination DREAH					1 500 000,00 €	2 286,74 €		Pièces non transmises. Transmettre valorisation du coût des agents DREAH étant intervenus en 2014	
Divers / imprévis					5 675 270,00 €	8 651,89 €		Pièces non transmises	
TOTAL GENERAL					CFA 75 435 035,00	115 000,00 €			

CFA 785 500,00 | 1 197,00 €